

## **Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**

Sede Legale via Sant' Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



# **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 693 del 21/03/2025

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

## **OGGETTO**

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR- M6C2 INV. 1.1.1. - CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER COSTRUZIONE NUOVA TERAPIA INTENSIVA OSPEDALIERA AL 4° PIANO BLOCCO B DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO - CIG 86202810EC - CUP I14E20001410001. APPROVAZIONE VARIANTE E MODIFICA CONTRATTUALE

## OGGETTO

NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR- M6C2 INV. 1.1.1. - CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER COSTRUZIONE NUOVA TERAPIA INTENSIVA OSPEDALIERA AL 4° PIANO BLOCCO B DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO - CIG 86202810EC - CUP I14E20001410001. APPROVAZIONE VARIANTE E MODIFICA CONTRATTUALE

L'ing. Sebastiano Barison, delegato alle funzioni di gestione dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

- Nell'ambito degli interventi mirati a fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 venivano avviati e attuati diversi provvedimenti sia a livello locale che nazionale, al fine di avviare una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra i quali la circolare del Ministero della Salute prot. n. 2627 del 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Incremento della disponibilità dei posti letto del Servizio Sanitario Nazionale ed ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza Covid-19", con la quale si sono date, tra l'altro, indicazioni per l'attivazione di posti letto per garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere;
- Alla luce della circolare sopra citata, l'Unità di crisi, istituita con il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020, ha approvato in data 15 marzo 2020 il Piano di Emergenza Ospedaliera Covid-19 del Veneto, per migliorare l'intero sistema ospedaliero in modo da renderlo capace di rispondere alla pressione causata dagli eventi epidemici;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 552 del 5 maggio 2020 recante "Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici", si definivano le risposte del sistema ospedaliero in caso di emergenza;
- Successivamente, con la DGRV n. 782 del 16 giugno 2020 sono state programmate le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dal suddetto decreto legge n. 34/2020 "decreto rilancio";
- In particolare l'allegato E) alla DGRV 782/2020, recante il "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19" metteva a disposizione dell'Azienda ULSS 2 complessivamente per l'intervento nell'Ospedale di Vittorio Veneto euro 2.713.230,44.
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1851 del 29 ottobre 2020 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento riguardante l'ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano del blocco B, che ammonta ad euro 2.398.230,44 complessive di cui euro 1.808.400,00 di lavori;
- Con la medesima deliberazione si stabiliva altresì stabilito che l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi si sarebbe avvalsa degli strumenti

contrattuali messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

- In data 1° ottobre 2020 il Commissario Straordinario aveva dato avvio alla “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020;
- In data 2 novembre 2020, a seguito l’espletamento della procedura di gara sopramenzionata, il Commissario stipulava l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “Accordo Quadro”);
- L’assegnatario dell’Area Territoriale di Treviso era il raggruppamento di professionisti, costituendo da STEAM s.r.l. con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/1 cap 35131 P.I. n. 02561620283, quale capogruppo, e da One Works s.p.a. con sede legale in Milano (MI), via Amatore Antonio Sciesa n. 3 cap 20135 Partita IVA n. 05811040962;
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 04 febbraio 2021 veniva affidato al R.T.P. composto da STEAM s.r.l con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/1 cap 35131 partita IVA n. 02561620283 (ora Manens spa), quale capogruppo e da One Works s.p.a., con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 cap 20135 partita IVA n. 05811040962, quale mandante, assegnatario dell’Area Territoriale Treviso, il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B presso il P.O. di Vittorio Veneto”, per l’importo di euro 113.966,34 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 4 - CIG. 86202810EC;
- Con lo stesso provvedimento venivano individuati il responsabile unico del Procedimento, Ing. Peter Casagrande e il Direttore di esecuzione del contratto dott. Lucio D’este;
- Il contratto per l’appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto veniva stipulato in data 10 marzo 2021 a mezzo scrittura privata.
- La regione Veneto con DGRV. n. 367 del 8 aprile 2022 approvava l’aggiornamento del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 ed in particolare per l’intervento presso il P.O. di Vittorio Veneto stanziava una somma complessiva di euro 4.417.071,56 (di cui euro 3.273.179,44 finanziati con i fondi del d.l. 34/2020 ed euro 1.143.892,11 con risorse regionali); l’importo era stato calcolato sulla base dell’affinamento delle principali caratteristiche strutturali e impiantistiche che si dovevano essere garantite durante la realizzazione dei lavori di adeguamento edile e impiantistico nelle aree individuate a tale scopo;
- Con delibera del Direttore generale 257 del 3 febbraio 2023 veniva nominato Responsabile unico del procedimento (ora Responsabile unico del progetto) l’ing. Sebastiano Barison in sostituzione dell’ing. Peter Casagrande non più in servizio presso questa Azienda;
- Con deliberazione delle Giunta Regionale e 716 del 22 giugno 2023, e successiva deliberazione di rettifica n. 890 del 18 luglio 2023, la regione Veneto approvava il secondo aggiornamento del piano regionale di attuazione del PNRR per la missione 6 Salute e tutti gli interventi previsti dal D.L. 34/2020 "Potenziamento straordinario della rete ospedaliera" sono stati inseriti nel POR. alla componente C2 – investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale

ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020).

Visto che:

- Lo sviluppo della progettazione nelle successive fasi ha determinato la necessità di procedere con adeguamenti progettuali che hanno determinato un incremento dei costi derivante da molteplici fattori:
  - 1) Verifiche in situ e soluzione di problemi legati a interferenze strutturali, impiantistiche e di sottoservizi, non prevedibili nelle fasi iniziali di progettazione;
  - 2) Ridefinizione di standard progettuali adeguati all’aggiornamento normativo intervenuto;
  - 3) Aumento dei costi delle lavorazioni (dal 2020 al 2024); in particolare l’aumento dei prezzi per le lavorazioni e le forniture intervenute successivamente alla stima dei lavori legato al particolare momento congiunturale ed all’adeguamento al Prezziario della Regione del Veneto 2024 (D.G.R. 572 del 27/05/2024);
  - 4) Adeguamento del progetto alla normativa DNSH - do not significant harm - (non arrecare danno significativo all’ambiente) e dei criteri relativi al tagging climatico e CAM conformemente alle prescrizioni del PNRR.
- Rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica, per contenere la maggiore spesa, sono stati stralciati gli interventi relativi alla ristrutturazione di n. 3 camere al 4 piano ala B per n. 6 posti letto di degenza semi-intensiva, che sono rinviati ad un successivo intervento.
- In data 2 agosto 2024 l’RTP MANENS spa con sede legale in Padova (PD), in qualità di capogruppo e One Works s.p.a., con sede legale in Milano (MI), ha presentato il progetto definitivo dei lavori relativi “di ampliamento per la costruzione di una nuova Terapia Intensiva ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto”;
- La spesa complessiva per l’intervento, risultante dal quadro economico del progetto definitivo (aggiornato con Prezziario Regionale Veneto 2024) ammonta ad euro 4.830.000,00 (di cui euro 3.482.538,94 di lavori) a fronte un importo originario, di cui al progetto di fattibilità tecnico economica, euro 2.398.230,44.
- Per effetto dell’incremento della spesa per le opere progettate e della necessità di adeguare gli elaborati progettuali agli standard delle normative intervenute successivamente all’affidamento si è registrato anche un ‘incremento delle spese tecniche per la progettazione, che sono state comprese tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo presentato;
- Il Responsabile Unico del Progetto vista il notevole incremento dei costi per la progettazione ha ritenuto di proporre una modifica al contratto adeguando il corrispettivo per i servizi di progettazione definitiva, stralciando dal contratto le prestazioni di progettazione esecutiva.
- A tal fine ha predisposto gli elaborati di modifica contrattuale costituiti da:
  - o Relazione sulle modifiche contrattuali;
  - o Schema di parcella aggiornata agli adeguamenti progettuali resisi necessari;
  - o Schema di atto aggiuntivo al contratto del servizio di progettazione;
- Il corrispettivo previsto dall’originario contratto di servizi per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (affidate con DDG n. 179 del 04/02/2021 al R.T.P. sopra indicato ammontava ad € 113.966,36 (al netto di IVA e CNPAIA).
- A tutt’oggi i costi per la progettazione definitiva ammontano ad euro 170.817,20, come da calcolo di parcella conservato agli atti di questa UOC; Il Responsabile unico del progetto ha ritenuto di dover limitare le attività previste dal contratto di progettazione alla sola progettazione definitiva, rinviando a successive determinazioni le prestazioni successive una volta intervenuta l’approvazione regionale e l’eventuale finanziamento della maggiore spesa per i lavori.

- La maggiore spesa derivante dalle modifiche del contratto sopra illustrate risulta essere pari ad euro 56.850,86 (al netto di oneri previdenziali e IVA);
- Complessivamente la spesa a seguito le modifiche proposte ammonta ad euro 220.023,00 come prospetto che segue.

<b>A - IMPORTO SERVIZI</b>			
	Progettazione definitiva	80.103,09	168.930,68
	Progettazione esecutiva	19.646,34	0,00
	Coordinamento della sicurezza in fase progettazione	14.216,91	1.886,51
<b>A</b>	<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>113.966,34</b>	<b>170.817,19</b>
B1	Oneri previdenziali 4%	4.557,65	6.832,699
B2	IVA su servizi e Oneri (A+B1)	26.075,50	37.579,78
B3	Accantonamento art. 113 d.lgs. 50/2016 relativa al punto A al personale con funzioni tecniche su importo compreso variante al loro ribasso (240.926,93)	2.279,33	<b>4.818,54</b>
	<b>TOTALE B</b>	<b>32.912,48</b>	<b>49.231,81</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>146.878,82</b>	<b>220.048,00</b>

- la spesa iniziale pari a 146.878,82 euro è contabilizzata nel modo che segue:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	Codice	Autorizzazioni	C. O.
2022	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	26.921,73	TEC_AZ_031	22-U02654	T003
2022	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	16.458,43	TEC_AZ_031	22-U02657	T003
2023	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	47.307,99	TEC_AZ_031	23-U04194	T003
2023	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	28.922,03	TEC_AZ_031	23-U04195	T003
2025	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	16.916,12	TEC_AZ_031	25-U02101	T003
2025	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	10.352,52	TEC_AZ_031	25-U02102	T003

- è necessario contabilizzare la maggiore spesa per il servizio pari ad euro 73.169,38 nelle autorizzazioni anno 2025 nel modo che segue euro 47.668,03 ad incremento dell'autorizzazione 25-U02101 (edili) ed euro 25.501,44 ad incremento dell'autorizzazione 25-U02102;
- La modifica contrattuale supera il quinto dell'importo del contratto e quindi è stato predisposto lo schema di "atto aggiuntivo al contratto principale" che regola le modifiche apportate al contratto per il servizio di progettazione;

Dato atto che:

- Lo schema di atto aggiuntivo è stato inviato con nota prot. 51828 del 17 marzo 2025 all'RTP Manens spa (capogruppo), che lo ha restituito sottoscritto in segno di preventiva accettazione;
- I lavori sono inclusi nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e nel Piano degli investimenti 2025-2027, con il codice TEC\_AZ\_031;
- Il progetto definitivo dei lavori verrà approvato in linea tecnica al fine dell'acquisizione dei pareri richiesti dalla normativa vigente, dell'approvazione della Regione e del finanziamento della maggiore spesa;
- La proposta di modifica contrattuale rientra nella fattispecie prevista dall'art. 106, lett. c) del d.lgs 50/2016, applicabile ratione temporis al contratto principale (ora art. 120, comma 1, lett. c) del dlgs 36/2023), come risulta dalla Relazione sulle modifiche contrattuali predisposta dal Responsabile unico del progetto allegata al presente provvedimento.
- Il progetto definitivo, predisposto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, verrà approvato in linea tecnica al fine di:
  - - acquisire i necessari pareri previsti dai normativi vigenti;
  - - ottenere l'approvazione della Regione e il finanziamento della maggiore spesa;
- che la variante non altera la natura generale del contratto, che le prestazioni integrative rientrano nella fattispecie prevista all'articolo art. 120 d.lgs 36/2023 comma 1 lettera c e la modifica contrattuale è disposta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;

Ritenuto pertanto di proporre:

- di approvare la modifica / variante contrattuale del contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto - CIG 86202810EC - CUP I14E20001410001, stipulato il 10 marzo 2021 con l'RTP MANENS SPA con sede legale in Padova, Corso Stati Uniti 56, P.IVA 04387520283 (ex STEAM SRL partita IVA n. 02561620283 fusione mediante incorporazione a Manens spa), quale capogruppo e da ONE WORKS S.P.A. con sede legale in Milano, via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 partita IVA n. 05811040962 (mandante) composto dalla seguente documentazione:
  - Relazione del Responsabile unico del progetto sulle modifiche / varianti contrattuali;
  - Schema di parcella aggiornata agli adeguamenti progettuali resisi necessari;
  - Schema di atto aggiuntivo al contratto del servizio di progettazione;
- di approvare la spesa per il servizio di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, così come risultante dalla modifica contrattuale ammontante ad euro 220.048,00 di cui euro 170.817,19 di corrispettivo (al netto delle somme a disposizione e IVA);
- di contabilizzare la maggiore spesa pari ad euro pari ad euro 73.169,38 nelle autorizzazioni anno 2025 nel modo che segue euro 47.668,03 ad incremento dell'autorizzazione 25-U02101 (edili) ed euro 25.501,44 ad incremento dell'autorizzazione 25-U02102
- di dare atto che la spesa complessiva risulta così contabilizzata:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	Codice	Autorizzazioni	C. O.
2022	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	26.921,73	TEC_AZ_031	22-U02654	T003
2022	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	16.458,43	TEC_AZ_031	22-U02657	T003
2023	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	47.307,99	TEC_AZ_031	23-U04194	T003
2023	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	28.922,03	TEC_AZ_031	23-U04195	T003
2025	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	64.584,15	TEC_AZ_031	25-U02101	T003
2025	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	35.853,96	TEC_AZ_031	25-U02102	T003

- di demandare al Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali i successivi adempimenti conseguenti al presente atto e in particolare la stipula dell'Atto aggiuntivo e gli adempimenti di trasparenza;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, la modifica / variante contrattuale del contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto - CIG 86202810EC - CUP I14E20001410001, stipulato il 10 marzo 2021 con l'RTP MANENS SPA con sede legale in Padova, Corso Stati Uniti 56, P.IVA 04387520283 (ex STEAM SRL partita IVA n. 02561620283 fusione mediante incorporazione a Manens spa), quale capogruppo e da ONE WORKS S.P.A. con sede legale in Milano, via Amatore Antonio Sciesa n. 3 cap 20135 partita IVA n. 05811040962 (mandante) composto dalla seguente documentazione:
  - o Relazione del Responsabile unico del progetto sulle modifiche / varianti contrattuali; allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- Schema di atto aggiuntivo al contratto del servizio di progettazione; allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  - Schema di parcella aggiornata agli adeguamenti progettuali resisi necessari; agli atti dell'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali;
2. di approvare la spesa per il servizio di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, così come risultante dalla modifica contrattuale ammontante ad euro 220.048,00 di cui euro 170.817,19 di corrispettivo (al netto delle somme a disposizione e IVA);
  3. di contabilizzare la maggiore spesa pari ad euro pari ad euro 73.169,38 nelle autorizzazioni anno 2025 nel modo che segue euro 47.668,03 ad incremento dell'autorizzazione 25-U02101 (edili) ed euro 25.501,44 ad incremento dell'autorizzazione 25-U02102;
  4. di dare atto che la spesa complessiva risulta così contabilizzata:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione del conto	Importo	Codice	Autorizzazioni	C. O.
2022	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	26.921,73	TEC_AZ_031	22-U02654	T003
2022	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	16.458,43	TEC_AZ_031	22-U02657	T003
2023	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	47.307,99	TEC_AZ_031	23-U04194	T003
2023	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	28.922,03	TEC_AZ_031	23-U04195	T003
2025	SAN	PAAA361001	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISP.) COVID-DL34	64.584,15	TEC_AZ_031	25-U02101	T003
2025	SAN	PAAA392001	IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO COVID-DL34	35.853,96	TEC_AZ_031	25-U02102	T003

5. di demandare al Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali i successivi adempimenti conseguenti al presente atto e in particolare la stipula dell'Atto aggiuntivo e gli adempimenti di trasparenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dalla data di adozione.

\*\*\*\*\*

*Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.*

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Vescovi Paola

**Il Direttore generale  
Benazzi Francesco**

---



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

**OGGETTO:** NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE PNRR- M6C2 INV. 1.1.1. - CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER COSTRUZIONE NUOVA TERAPIA INTENSIVA OSPEDALIERA AL 4° PIANO BLOCCO B DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO - CIG 86202810EC - CUP I14E20001410001. APPROVAZIONE VARIANTE E MODIFICA CONTRATTUALE

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLA MODIFICA CONTRATTUALE – SERV. PROGETTAZIONE**

(art 120 D.Lgs 36/2023 comma 1 lettera c - ex art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50)

### **DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

*Soggetto attuatore:* Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

*Titolo progetto:* Lavori di ampliamento per la costruzione di una nuova terapia intensiva ospedaliera del presidio ospedaliero di Vittorio Veneto

*Tipologia del progetto:* Ampliamento - Nuova costruzione;

*Comune Intervento:* Vittorio Veneto (TV);

*Progettista Progetto Definitivo:* R.T.P. composto da STEAM s.r.l (ora confluite nella società Manens S.p.A. di Padova) quale capogruppo e da One Works s.p.a. di Milano - p.iva 04387520283;

*Importo contratto Progetto Definitivo Manens S.p.A. :* € 113.966,36;

*Importo opere progettate (progetto definitivo):* € 3.482.538,94;

*Importo complessivo Quadro Economico:* € 4.830.000,00;

### **PREMESSE**

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 552 del 5 maggio 2020 recante "Approvazione Piano

emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici", si definiva la risposta del sistema ospedaliero in caso di emergenza;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 782 del 16 giugno 2020 di programmazione delle azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dal Decreto Legge n. 34/2020 "Decreto Rilancio", venivano messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'emergenza relativamente all'intervento presso l'ospedale di Vittorio Veneto € 3.273.179,44 e per € 1.143.892,11 mediante FSR;

- con D.G.R.V. n. 367 del 08.04.2022 è stato approvato l'aggiornamento del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 che prevede tra l'altro anche il potenziamento della disponibilità dei posti letto di terapia intensiva nonché una ridefinizione dei finanziamenti della spesa;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1851 del 29/10/2020 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento strutturale ed impiantistico con un Quadro Economico complessivo di € 2.398.230,44 per l'intervento) che prevedeva la realizzazione di un nuovo fabbricato, atto ad accogliere n. 4 posti letto di terapia intensiva e la ristrutturazione di n. 3 camere al 4 piano ala B per n. 6 posti letto di degenza semi-intensiva; con il medesimo provvedimento si autorizza l'Azienda all'avvio delle procedure per la progettazione delle nuove opere finanziate;

- con la medesima deliberazione si è altresì stabilito che l'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana per l'esecuzione degli interventi si sarebbe avvalsa degli strumenti contrattuali messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

- in data 01/10/2020 il Commissario Straordinario ha dato avvio alla "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19;

- in data 02/11/2020, a seguito l'espletamento della procedura di gara sopramenzionata, è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto, CIG 8445026FE7 per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: l'assegnatario dell'Area Territoriale di Treviso è il raggruppamento di professionisti, costituendo da STEAM s.r.l. con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/1 cap 35131 P.I. n. 02561620283, quale capogruppo, e da One Works s.p.a. con sede legale in Milano (MI), via Amatore Antonio Sciesa n. 3 cap 20135 Partita IVA n. 05811040962;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 04/02/2021 veniva affidato al R.T.P. composto da STEAM s.r.l con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/1 cap 35131 partita IVA n. 02561620283, quale capogruppo e da One Works s.p.a., con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 cap 20135 partita IVA n. 05811040962, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale Treviso, il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *"Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B presso il P.O. di Vittorio Veneto"*, per l'importo di euro 113.966,34 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 4 - CIG. 86202810EC;

- con DDG 257 del 03/02/2023 è stato nominato il nuovo RUP per l'intervento nella persona dell'Ing. Sebastiano Barison in sostituzione del precedente RUP nonché Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Ing. Peter Francis Casagrande.

- Lo sviluppo della progettazione nelle successive fasi ha determinato la necessità di procedere con adeguamenti progettuali che hanno determinato un incremento dei costi derivante da molteplici fattori:

- 1) Verifiche in situ e soluzione di problemi legati a interferenze strutturali, impiantistiche e di sottoservizi, non prevedibili nelle fasi iniziali di progettazione;
- 2) Ridefinizione di standard progettuali adeguati all'aggiornamento normativo intervenuto;
- 3) Aumento dei costi delle lavorazioni (dal 2020 al 2024); in particolare l'aumento dei prezzi per le lavorazioni e le forniture intervenute successivamente alla stima dei lavori legato al particolare momento congiunturale ed all'adeguamento al Prezziario della Regione del Veneto 2024 (D.G.R. 572 del 27/05/2024);
- 4) Adeguamento del progetto alla normativa DNSH - do not significant harm - (non arrecare danno significativo all'ambiente) e dei criteri relativi al tagging climatico e CAM conformemente alle prescrizioni del PNRR.

Rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica sono stati stralciati gli interventi relativi alla ristrutturazione di n. 3 camere al 4 piano ala B per n. 6 posti letto di degenza semi-intensiva, che sono rinviati ad un successivo intervento.

Il progetto definitivo, adeguato con le integrazioni ed aggiornamenti richiesti, è stato trasmesso in data 2 agosto 2024.

Il sottoscritto RUP, supportato dagli uffici dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ha esaminato il progetto Definitivo e ha ritenuto che lo stesso è conforme agli obiettivi dell'Azienda e al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 e ne proporrà l'approvazione in linea tecnica al fine di acquisire i necessari pareri previsti dai normativi vigenti e ottenere l'approvazione della Regione e il finanziamento della maggiore spesa.

La spesa complessiva per l'intervento, risultante dal quadro economico del progetto definitivo (aggiornato con Prezziario Regionale Veneto 2024) ammonta ad euro 4.830.000,00 (di cui euro 3.482.538,94 di lavori) a fronte un importo originario, di cui al progetto di fattibilità tecnico economica, € 2.398.230,44.

Conseguentemente all'aumento dell'importo delle opere progettate si deve registrare un incremento delle spese tecniche per la progettazione definitiva.

Il corrispettivo previsto dal contratto di servizi per la progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (affidate con DDG n. 179 del 04/02/2021 al R.T.P. sopra indicato ammontava ad € 113.966,36 (al netto di IVA e CNPAIA).

A tutt'oggi i costi per la progettazione definitiva ammontano ad euro 170.817,20, come da calcolo di parcella conservato agli atti di questa UOC. Si ritiene di limitare le attività previste dal contratto di progettazione alla sola progettazione definitiva, rinviando a successive determinazioni le prestazioni

successive una volta intervenuta l'approvazione regionale e l'eventuale finanziamento della maggiore spesa per i lavori.

La maggiore spesa derivante dalle modifiche del contratto sopra illustrate risulta essere pari a d euro 56.850,86 (al netto di oneri previdenziali e IVA) così determinata: € 170.817,20 - € 113.966,34;

Il Sottoscritto ing. Sebastiano Barison, in qualità di Responsabile Unico del Progetto del servizio sopra specificato

## **C O N S T A T A T O**

che la proposta di modifica al contratto il R.T.P. composto da STEAM s.r.l, (ora Manens S.p.A) quale capogruppo e da One Works s.p.a.. rientra nella seguente fattispecie:

- a) Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C del D.Lgs. 50/2016 (ora art. 120 comma 1 lettera c del D.Lgs 36/2023):

*“la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.”*

- b) La variante contrattuale consiste nell'aumento degli importi del corrispettivo per il Progetto Definitivo che è stato aggiornato proporzionalmente all'aumento del costo delle opere progettate, per le motivazioni qui riportate:

- 1) Verifiche in situ e soluzione di problemi legati a interferenze strutturali, impiantistiche e di sottoservizi, non prevedibili nelle fasi iniziali di progettazione;
- 2) Ridefinizione di standards progettuali adeguati all'aggiornamento normativo intervenuto;
- 3) Aumento dei costi delle lavorazioni (dal 2020 al 2024); in particolare l'aumento dei prezzi per le lavorazioni e le forniture intervenuto successivamente alla stima dei lavori legato al particolare momento congiunturale ed all'adeguamento al Prezziario della Regione del Veneto 2024 (D.G.R. 572 del 27/05/2024);
- 4) Adeguamento del progetto alla normativa DNSH - do not significant harm - (non arrecare danno significativo all'ambiente) e dei criteri relativi al tagging climatico e CAM conformemente alle prescrizioni del PNRR.

Per effetto della variante contrattuale si determina un aumento del corrispettivo di € 56.850,86 (cinquantaseimilaottococinquanta/86) al netto degli oneri contributivi e previdenziali e dell'IVA, pari al 49,88 % del contratto iniziale, che non eccede quindi il 50% del valore del contratto iniziale (art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ora art 120 comma 2 D.Lgs. 36/2023).

- c) Che è stato predisposto un atto aggiuntivo al contratto principale relativo alle modificazioni sopra illustrate che contiene tutte le condizioni regolanti la modifica contrattuale; l'atto aggiuntivo è stato sottoscritto in segno di preventiva accettazione dal R.T.P. composto da STEAM s.r.l, (ora Manens S.p.A) quale capogruppo e da One Works SPA.

## **VERIFICATO**

- Che la variante non altera la natura generale del contratto;
- che i maggiori costi per le prestazioni sono dovuti a fattispecie previste all'articolo 106 comma 1 lettera C del D.Lgs. 50/2016 ora art. 120 comma 1 lettera c del D.Lgs 36/2023;
- che l'incremento dei corrispettivi contrattuali non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ora art 120 D.Lgs 36/2023 comma 2);
- che la modifica contrattuale è disposta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica contrattuale in aumento nei limiti di legge, ai sensi dell'106 del D.Lgs. 50/2016 ora art. 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023;

## **ESPRIME**

Un giudizio di AMMISSIBILITÀ alla modifica contrattuale in aumento nei limiti di Legge.

Le somme per il finanziamento delle maggiori prestazioni trovano copertura nel Quadro Economico dell'opera.

Treviso, 18/03/2025

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Sebastiano Barison

Firmato digitalmente da:  
Sebastiano Barison  
Data: 18/03/2025 14:49:08

Responsabile di Procedimento: Ing. Sebastiano Barison

Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Lucio D'Este

Segreteria del Servizio: tel. 0422/322549 e-mail: tecnico.treviso@aulss2.veneto.it



## ATTO AGGIUNTIVO

**Contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto - CIG 86202810EC - CUP I14E20001410001**

**Stipulato il 10 marzo 2021**

### **VARIANTE E MODIFICA CONTRATTUALE**

*Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 21 Veneto (CIG 8445026FE7) per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*

TRA

dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con sede in via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - CF/P.IVA 03084880263 - che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda" nella persona dell'ing. Sebastiano Barison nato a ..... il ..... delegato alla firma con .....

e

L'RTP MANENS SPA con sede legale in Padova, Corso Stati Uniti 56, P.IVA 04387520283 (ex **STEAM SRL** partita IVA n. 02561620283 fusione mediante incorporazione a Manens spa), quale capogruppo e da **ONE WORKS S.P.A.** con sede legale in Milano, via Amatore Antonio Sciesa n. 3 c.a.p. 20135 partita IVA n. 05811040962, costituitosi con atto repertorio 38360, del 3 novembre 2020, notaio dotto. Ricardo Speranza in Padova, per il quale interviene nel presente atto ..... nato a ....., il ....., nella sua qualità di ..... (di seguito per brevità Appaltatore)

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 04 febbraio 2021 veniva affidato al R.T.P. composto da STEAM s.r.l con sede legale in Padova (PD), via Venezia n. 59/1 cap 35131 partita IVA n. 02561620283 (ora Manens spa), quale capogruppo e da One Works s.p.a., con sede legale in Milano (MI), Via Amatore Antonio Sciesa n. 3 cap 20135 partita IVA n. 05811040962, quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale Treviso, il servizio di progettazione ed il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B presso il P.O. di Vittorio Veneto", per l'importo di euro 113.966,34 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) – Servizio 4 - CIG. 86202810EC;

- Con lo stesso provvedimento venivano individuati il responsabile unico del Procedimento, Ing. Peter Casagrande e il Direttore di esecuzione del contratto dott. Lucio D'este;
- Il contratto per l'appalto specifico per il servizio di progettazione e il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto veniva stipulato in data 10 marzo 2021 a mezzo scrittura privata.
- La regione Veneto con DGRV. n. 367 del 8 aprile 2022 approvava l'aggiornamento del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 ed in particolare per l'intervento presso il P.O. di Vittorio Veneto stanziava una somma complessiva di euro 4.417.071,56 (di cui euro 3.273.179,44 finanziati con i fondi del d.l. 34/2020 ed euro 1.143.892,11 con risorse regionali); l'importo era stato calcolato sulla base dell'affinamento delle principali caratteristiche strutturali e impiantistiche che si dovevano essere garantite durante la realizzazione dei lavori di adeguamento edile e impiantistico nelle aree individuate a tale scopo;
- Con delibera del Direttore generale 257 del 3 febbraio 2023 veniva nominato Responsabile unico del procedimento (ora Responsabile unico del progetto) l'ing. Sebastiano Barison in sostituzione dell'ing. Peter Casagrande non più in servizio presso questa Azienda;
- Con deliberazione della Giunta Regionale e 716 del 22 giugno 2023, e successiva deliberazione di rettifica n. 890 del 18 luglio 2023, la regione Veneto approvava il secondo aggiornamento del piano regionale di attuazione del PNRR per la missione 6 Salute e tutti gli interventi previsti dal D.L. 34/2020 "Potenziamento straordinario della rete ospedaliera" venivano inseriti nel POR. alla componente C2 – investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 - Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34/2020).
- Lo sviluppo della progettazione nelle successive fasi ha determinato la necessita di procedere con adeguamenti progettuali che hanno determinato un incremento dei costi derivante da molteplici fattori:
  - 1) Verifiche in situ e soluzione di problemi legati a interferenze strutturali, impiantistiche e di sottoservizi, non prevedibili nelle fasi iniziali di progettazione;
  - 2) Ridefinizione di standard progettuali adeguati all'aggiornamento normativo intervenuto;
  - 3) Aumento dei costi delle lavorazioni (dal 2020 al 2024); in particolare l'aumento dei prezzi per le lavorazioni e le forniture intervenuto successivamente alla stima dei lavori legato al particolare momento congiunturale ed all'adeguamento al Prezziario della Regione del Veneto 2024 (D.G.R. 572 del 27/05/2024);
  - 4) Adeguamento del progetto alla normativa DNSH -Do Not Significant Harm - (non arrecare danno significativo all'ambiente) e dei criteri relativi al tagging climatico e CAM conformemente alle prescrizioni del PNRR.
- Rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica, per contenere la maggiore spesa, sono stati stralciati gli interventi relativi alla ristrutturazione di n. 3 camere al 4 piano ala B per n. 6 posti letto di degenza semi-intensiva, che sono rinviati ad un successivo intervento.

- In data 2 agosto 2024 l'RTP MANENS spa con sede legale in Padova (PD), in qualità di capogruppo e One Works s.p.a., con sede legale in Milano (MI), ha presentato il progetto definitivo lavori relativi "di ampliamento per la costruzione di una nuova Terapia Intensiva ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto";
- La spesa complessiva per l'intervento, risultante dal quadro economico del progetto definitivo (aggiornato con Prezzario Regionale Veneto 2024) ammonta ad euro 4.830.000,00 (di cui euro 3.482.538,94 di lavori) a fronte un importo originario, di cui al progetto di fattibilità tecnico economica, euro 2.398.230,44.
- Per effetto dell'incremento della spesa per le opere progettate e della necessità di adeguare gli elaborati progettuali agli standard delle normative intervenute successivamente all'affidamento si è registrato anche un incremento delle spese tecniche per la progettazione, che sono state comprese tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo presentato;
- Il Responsabile Unico del Progetto vista il notevole incremento dei costi per la progettazione ha ritenuto di proporre una modifica al contratto adeguando il corrispettivo per i servizi di progettazione definitiva, stralciando dal contratto le prestazioni di progettazione esecutiva.
- A tal fine ha predisposto gli elaborati di modifica contrattuale costituiti da:
  - o Relazione sulle modifiche contrattuali;
  - o Schema di parcella aggiornata agli adeguamenti progettuali resisi necessari;
  - o Schema di atto aggiuntivo al contratto del servizio di progettazione;
- Lo schema di atto aggiuntivo è stato inviato con nota prot. xxxx del xxxxx all'RTP Manens spa (capogruppo), che lo ha restituito sottoscritto in segno di preventiva accettazione in data xxxxxx prot. Xxxxxx;
- Con delibera del Direttore generale n. xxxx del xxxxx, l'Azienda ha approvato la modifica / variante contrattuale proposta dal RUP;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato tra le Parti si conviene quanto segue

### ***ART. 1 PREMESSE***

Son espressamente richiamati nel presente atto il contratto sottoscritto il 10 marzo 2021, così come integrato da quanto contenuto nell'Accordo Quadro per il lotto geografico del Veneto (CIG 8445026FE7) sub-lotto prestazionale 2 e nelle Condizioni generali di appalto parti integranti dell'Accordo Quadro nonché nell'offerta tecnico ed economica presentata dall'Appaltatore per la procedura aperta.

### ***ART. 2 MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO***

Le prestazioni relative alla progettazione esecutiva sono stralciate dal contratto e a riguardo quindi vengono modificati i seguenti articoli.

#### Art 1 – Oggetto dell'appalto

Il testo del primo periodo dell'articolo viene sostituito dal seguente:

*“L’Azienda affida all’Appaltatore lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione definitiva dei lavori di ampliamento per costruzione nuova Terapia Intensiva ospedaliera e ristrutturazione ed adeguamento a standard di 3 camere di degenza semintensiva al 4° piano blocco B del Presidio*

Ospedaliero di Vittorio Veneto” in conformità a progetto di fattibilità tecnico economica approvato con delibera del Direttore Generale n. 1851 del 29 ottobre 2020.”

#### Art 2 - Dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto

Il testo dell'intero articolo viene sostituito dal seguente:

*“L'attività si articola in:*

- a) Progettazione definitiva;*
- b) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*

#### **a) Progettazione definitiva:**

*Ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 il RUP ha ridotto i contenuti della progettazione definitiva al fine di accelerare i tempi di predisposizione del progetto definitivo, limitandosi ai soli elaborati necessari e sufficienti all'acquisizione dei pareri degli organi / enti competenti:*

*I contenuti della progettazione definitiva sono pertanto quelli indicati nell'allegato 5 – Prestazioni da svolgere nella fase progettuale.*

#### **c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

*L'Appaltatore è altresì designato coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 81/2008.*

*In qualità di coordinatore per la progettazione definitiva è tenuto, in sede progettuale, allo svolgimento dei compiti relativi alla predisposizione delle misure necessarie per la prevenzione degli infortuni così come indicate dal d.lgs. citato e come indicato dalle Condizioni generali.”*

#### Art.- 4 Tempi di esecuzione e penali:

È eliminato il punto b) del primo paragrafo;

Il testo del terzo paragrafo viene sostituito dal seguente: *“Le penali per i ritardi nella consegna della progettazione definitiva si applicheranno ai rispettivi importi indicati al successivo art. 7.”*

Viene stralciato integralmente il settimo paragrafo;

#### Art. 7 – Corrispettivo

Il testo dell'intero articolo viene sostituito dal seguente:

*“Per lo studio e la compilazione del progetto, completo di tutti gli elaborati ed atti di cui agli articoli precedenti e l'attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, il corrispettivo viene convenuto tra le parti applicando il ribasso percentuale offerto nella procedura aperta di massima urgenza avviata con bando di gara 1° ottobre 2020 dal Commissario straordinario pari al 29,10% sulle tariffe professionali di cui il DM 16 giugno 2016 in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo.*

*Il corrispettivo presunto comprensivo anche delle spese generali (spese ed oneri accessori) calcolato sull'importo dei lavori stimati in euro 3.482.538,94, risulta essere il seguente:*

- *per la progettazione definitiva euro 168.930,68= (IVA e oneri previdenziali esclusi);*
- *per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione euro 1.886.51= (IVA e oneri previdenziali esclusi);*  
*per un totale di euro 170.817,19 (IVA e oneri previdenziali esclusi); di cui euro 113.966,34 riferito al contratto principale ed euro 56.850,85 relativi alla modifica contrattuale di cui al presente atto.*

*La liquidazione delle competenze professionali verrà commisurata all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato del progetto definitivo (computo metrico estimativo a prezzi lordi senza applicazione dello sconto dell'impresa appaltatrice) e delle prestazioni compiute ed autorizzate dall' Azienda.”*

#### Art. 8 Termini di pagamento

Il testo dell'intero articolo viene sostituito dal seguente:

*“I corrispettivi di cui all'art. 6, saranno liquidati secondo le seguenti tempistiche:  
il 80% alla consegna del progetto definitivo:*

*il 20% all'approvazione del progetto definitivo.”*

All'art.- 9 – Riferimenti fatturazione:

Il testo del primo e del secondo periodo dell'articolo viene sostituito dal seguente:

*“La fattura pari all'80% del corrispettivo potrà essere emessa a seguito la consegna del progetto definitivo;*

*La fattura pari al 20% potrà essere emessa solo a seguito l'approvazione del progetto definitivo.”*

Sono stralciati il terzo e il quarto periodo dell'articolo.

### ***ART. 3 EFFICACIA DE CONTRATTO PRINCIPALE***

Le Parti concordano che rimangono valide ed efficaci tutte le disposizioni del contratto stipulato in data 10 marzo 2021 citato in oggetto, che non sono state oggetto delle modifiche di cui al precedente articolo.

### ***ART. 4 MODALITÀ DI STIPULA***

Il presente atto aggiuntivo viene stipulato a mezzo scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Viene sottoscritto in forma elettronica mediante apposizione di firme digitali e in caso di firma disgiunta si intende perfezionato, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atti comprese quelle di bollo pari ad euro 40,00, quantificate sul valore in euro 56.850,85 della modifica contrattuale di cui al presente atto, saranno a carico dell'RTP Manens spa (capogruppo).

Per l'Azienda

Ing.. Sebastiano Barison

---

Per l'Appaltatore

RTP MANENS spa (capogruppo)

e One Works s.p.a., (mandante),

---

---